



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DAS AVES - PARQUE DE EXPOSIÇÕES EGON JÚLIOR GOELZER - FEICAP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS

ENDEREÇO: AV. COSTA E SILVA, Nº 2411 - BAIRRO ILDO MENEGHETTI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SERVIÇO	%	TOTAL	% ITEM	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS
AMPLIAÇÃO										
1. SERVIÇOS INICIAIS	0,33%	R\$ 511,82	100%	R\$ 511,82						
2. LOCAÇÃO E TRABALHOS EM TERRA	2,62%	R\$ 4.026,11	100%	R\$ 4.026,11						
3. ESTRUTURA	31,72%	R\$ 48.792,65	50%	R\$ 24.396,33	50%	R\$ 24.396,33				
4. ALVENARIA	5,87%	R\$ 9.035,79	50%	R\$ 4.517,90	50%	R\$ 4.517,90				
5. COBERTURA	12,12%	R\$ 18.646,78			50%	R\$ 9.323,39	50%	R\$ 9.323,39		
6. REVESTIMENTOS	13,03%	R\$ 20.043,37					50%	R\$ 10.021,69	50%	R\$ 10.021,69
7. ESQUADRIAS	10,42%	R\$ 16.022,02					50%	R\$ 8.011,01	50%	R\$ 8.011,01
8. PINTURA	3,59%	R\$ 5.518,98							100%	R\$ 5.518,98
9. EQUIPAMENTOS BANHEIROS/COZINHA	8,07%	R\$ 12.408,26							100%	R\$ 12.408,26
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,38%	R\$ 15.974,40			50%	R\$ 7.987,20	50%	R\$ 7.987,20		
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,78%	R\$ 2.731,12					100%	R\$ 2.731,12		
12. SERVIÇOS FINAIS	0,08%	R\$ 116,56							100%	R\$ 116,56
TOTAL MENSAL		-		R\$ 33.452,15		R\$ 46.224,81		R\$ 38.074,40		R\$ 35.959,93
TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 153.827,85		R\$ 33.452,15		R\$ 79.676,96		R\$ 117.751,37		R\$ 153.827,85

TRÊS PASSOS, 19 DE JUNHO DE 2023

CÍNTIA FANK
CAU A276927-1
RESP. TÉCNICO

LAURO MOHR
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO