

CRONOGRAMA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO										
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS /CREA - NOVA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS										
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS , 555										
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO										
REFORMA										
Projetos / Mês	%	Total / Serviços	%	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês
1.0 PAREDES E DIVISÓRIAS	2,48%	R\$ 7.459,98	40,00%	R\$ 2.983,99	40,00%	R\$ 2.983,99	20,00%	R\$ 1.492,00	0,00%	R\$ 0,00
2.0 ESQUADRIAS	6,10%	R\$ 18.334,31	20,00%	R\$ 3.666,86	30,00%	R\$ 5.500,29	40,00%	R\$ 7.333,72	10,00%	R\$ 1.833,43
3.0 VIDROS	2,52%	R\$ 7.589,60	10,00%	R\$ 758,96	30,00%	R\$ 2.276,88	40,00%	R\$ 3.035,84	20,00%	R\$ 1.517,92
4.0 REVESTIMENTOS	42,64%	R\$ 128.172,36	10,00%	R\$ 12.817,24	20,00%	R\$ 25.634,47	30,00%	R\$ 38.451,71	40,00%	R\$ 51.268,94
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,02%	R\$ 18.100,23	20,00%	R\$ 3.620,05	30,00%	R\$ 5.430,07	30,00%	R\$ 5.430,07	20,00%	R\$ 3.620,05
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39,38%	R\$ 118.358,42	10,00%	R\$ 11.835,84	30,00%	R\$ 35.507,53	30,00%	R\$ 35.507,53	30,00%	R\$ 35.507,53
7.0 SERVIÇOS FINAIS	0,85%	R\$ 2.567,65	10,00%	R\$ 256,77	10,00%	R\$ 256,77	10,00%	R\$ 256,77	70,00%	R\$ 1.797,36
TOTAIS	100,00%	R\$ 300.582,56		R\$ 35.939,71		R\$ 77.590,00		R\$ 91.507,63		R\$ 95.545,22

Três Passos, Março de 2023.

Arq. E Urb. Kátia Virgínia Cañellas
CAU A219058-3
Fiscal de Obra

Rosani Antunes do Nascimento
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestor de Contrato

Eng. Eletricista Ronaldo Funchal
CREA RS 46.943- D
Fiscal de Obra